

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества собственников
МКД №162 по улице Красноармейская за 2017 г.

Дата	Наименование работ	Израсходованный материал/объем выполненных работ
январь 2017 г.	установка оборудования в подвале на системе отопления.	кран шаровый 15 -4 штуки резьба короткая 15- 1 штука
март 2017 г.	ремонт металлической конструкции для сушки белья.	труба эл 57х3- 5,5 м.п.
апрель 2017 г.	установка оборудования в подвале на системе отопления.	кран шаровый 15 -1 штука кран шаровый 20 -1 штука сгон 20 -1 штука муфта 20- 1штука контрагайка 20- 1штука резьба короткая 15- 1 штука труба ВГП 20- 0,5 м.п. труба ВГП 25- 1 м.п. отвод 25 90 град.- 1штука бочонок 20- 1 штука
май 2017 г.	ремонт системы горячего водоснабжения.	труба ВГП 25- 0,5 м.п. отвод 25 90 град.- 1 штука бочонок 25- 1 штука муфта 25- 1 штука
май 2017 г.	окраска лавок.	эмаль ПФ-266 красно-коричневая 20 кг – 2 кг
май 2017 г.	частичная окраска стен фасада.	краска фасадная акриловая серая 40 кг – 20 кг
май 2017 г.	ремонт лавки около 3-го подъезда.	брюс 145х36- 6 м.п. эмаль ПФ 266 красно-коричневая 20кг – 1 кг
май 2017 г.	окраска конструкций на детской площадке.	эмаль ПФ 115 зеленая 1,9 кг- 1 штука эмаль ПФ 115 красная 1,9 кг- 2 штуки эмаль ПФ 115 желтая 20 кг- 1 кг
май 2017 г.	окраска бордюров, побелка деревьев	краска акриловая фасадная белая(45кг)- 20 кг мел(30 кг)-15 кг
июнь 2017 г.	установка отливов на козырьках балконов 5-х этажей.	установка отливов- 6 балконов
июнь 2017 г.	установка оборудования на системе отопления в квартире №59.	кран Маевского 10мм – 5 штук
июль 2017 г.	частичный ремонт кровли над квартирой №15	кровельный материал ЛИНОКРОМ ТКП сланец серый - 2 рулона/ общая площадь 18 кв.м.
июль 2017 г.	дезинсекция подвала от блох.	инсектицидный порошок «Фенаксин»(для уничтожения тараканов, клопов, блох, мух), ООО «АгроВит»- 8 упаковок.
август 2017 г.	дезинсекция подвала от блох.	инсектицидный порошок «Фенаксин»(для уничтожения тараканов, клопов, блох, мух), ООО «АгроВит»- 4 упаковки.

сентябрь 2017 г.	установка оборудования в подвале на системе отопления.	кран шаровый 15 -1 штука
октябрь 2017 г.	установка оборудования в подвале на системе отопления.	кран шаровый 15 -2 штуки
декабрь 2017 г.	частичный ремонт кровли над квартирой №60	кровельный материал ЛИНОКРОМ ТКП сланец серый – 0,45 рулона площадью 4 кв.м.
декабрь 2017 г.	установка оборудования в подвале на системе горячего водоснабжения.	кран шаровый 32 -1 штука муфта 32- 1 штука
2017 г.	установка лампочек и электрооборудования в местах общего пользования, подвале	лампочки 60 Вт- 21 штука, 11W-1 штука, патрон подвесной -1 штука