

**Перечень работ по текущему ремонту общего имущества собственников МКД №3/1 по
переулку Авиационному за 2018 г.**

Дата	Наименование работ	Израсходованный материал/объем выполненных работ
февраль 2018 г.	установка трубопровода ГВС и ХВС для уборщицы в 1-м подъезде.	муфта с рез.16х1/2 – 4 штуки крепление метал.пласт.16- 10 штук труба метал.пласт. 16 – 12 м.п. бочонок ½ н/н- 2 штуки кран шаровый 15 – 2 штуки
февраль 2018 г.	остекление окон в 1-м, 2-м, 3-м подъездах.	стекло 1250х550 - 4 штуки штапик 1,5 м – 10 штук
февраль 2018 г.	частичный ремонт канализационного трубопровода в подвале дома.	труба ПП 110х2,0 – 1 штука переход чуг/пл 124х110- 1 штука манжета переходная 110/124- 1 штука манжета 123/110- 1 штука ревизия 110- 1 штука патрубок компенсаторный 110 -1 штука переход 110/160 -1 штука заглушка 110 - 1 штука отвод 110х45 град. - 3 штуки
февраль 2018 г.	установка электрооборудования.	светильник НПП 03-100-1101 бел. с сеткой - 4 штуки основание (арматура) НББ 18-60(64-60) - 4 штуки стекло для НББ диам.150мм - 4 штуки лампочка светодиодная энергосберегающая 10W(75 Вт) - 9 штук датчик освещенности LXP-01 – 4 штуки провод ПВС 3х1- 12 м.п. кабель канал 20х10- 12 м.п. выключатель 1 кл. ОП - 2 штуки провод АППВ 2х2,5 – 30 м.п. розетка ОП двойная – 1 штука патрон настенный – 2 штуки патрон подвесной - 4 штуки диод Д247 - 4 штуки лампа ДРЛ 250W – 2 штуки
февраль 2018 г.	изготовление и установка урны около нежилого помещения.	арматура 10мм – 1 м.п. метал. лист Ст1,5 1,25х2,5м – 0,2 штуки труба профильная 20х40- 0,6 м.п. труба профильная 20х20- 0,6 м.п. болт М10х80- 2 штуки краска ПФ 115 синяя(5 кг)- 0,5 кг
март 2018 г.	установка оборудования на системе горячего водоснабжения в подвале дома.	манометр ТМ-02-510Р.М2 - 1 штука кран трехходовой Ду-15- 1 штука термометр технический ТТЖ-М П4 – 1 штука оправа защитная 2П 285/63 – 1 штука бобышка под оправу термометра М27х2 – 1 штука резьба короткая 15- 5 штук заглушка 15- 3 штуки кран шаровый 15 -1 штука
апрель 2018 г.	окраска цоколя.	краска по цоколю красно-коричневая акриловая (15 кг)- 1 упаковка
апрель 2018 г.	замена оборудования на системе горячего водоснабжения в подвале дома.	резьба короткая 15- 6 штук кран шаровый 15 - 6 штук кран шаровый 25 - 6 штук сгон 25- 6 штук муфта 25- 6 штук контрагайка 25- 6 штук бочонок 25-1 штука
апрель 2018 г.	замена оборудования на системе холодного водоснабжения в подвале дома.	резьба короткая 15- 7 штук кран шаровый 15 - 8 штук кран шаровый 25 - 6 штук

		сгон 25- 6 штук муфта 25- 6 штук контрагайка 25- 6 штук бачонок 25- 2 штуки кран трехходовой -1 штука труба ВГП 25- 2 м.п.отвод 25 90 град. – 4 штуки муфта с рез. 26х1 -1 штука
апрель 2018 г.	изготовление и установка лавок около 1-го и 2-го подъездов.	брус 145х36- 8 м.п.труба ВГП 50 - 2 м.п.уголок металлический 50х50 – 1 м.п. эмаль ПФ 266 красно-коричневая (20кг)– 2 кг цемент М500 (50 кг) – 0,5 мешка
апрель 2018 г.	ремонт козырька над 2-м подъездом.	лист оцинкованный 2500х1250 – 1,5 штуки
апрель 2018 г.	частичная окраска трубопровода горячего водоснабжения в подвале дома	эмаль ПФ 115 красная (10 кг)– 2 кг
апрель 2018 г.	установка оборудования на элеваторном узле системы отопления в подвале дома.	манометр ТМ-02-510Р.М2 - 3 штуки термометр технический ТТЖ-М П4 – 3 штуки оправа защитная 2П 285\63 – 3 штуки бобышка под оправу термометра М27х2 – 3 штуки кран шаровый 25 -1 штука бачонок 25- 1 штука резьба короткая 15- 3 штуки задвижка чуг. Ду-80- 1 штука фланец 80- 2 штуки болт М16х80- 8 штук гайка М16- 8 штук болт М12х80- 2 штуки гайка М12- 2 штуки
май 2018 г.	окраска бордюров, побелка деревьев	краска акриловая фасадная белая(45кг)- 25 кг, мел МТД-2(30 кг)- 15 кг
июнь 2018 г.	окраска наружного фасадного газопровода.	эмаль ПФ 115 желтая (20 кг)– 3 кг
июнь 2018 г.	замена оборудования на системе отопления в подвале дома.	кран шаровый 15- 47 штук кран шаровый 25- 2 штуки кран шаровый 32- 1 штука сгон 15- 13 штук муфта 15 -13 штук контрагайка 15- 13 штук сгон 25- 2 штуки муфта 25 - 2 штуки контрагайка 25- 2 штуки сгон 32- 1 штука муфта 32 -1 штука контрагайка 32- 1 штука резьба короткая 15- 16 штук бачонок 15– 1 штука труба ВГП 15- 1 м.п. труба ВГП 32- 1 м.п. отвод 32 90 град. – 1 штука эмаль ПФ115 красная (10 кг)- 4 кг
июль 2018 г.	установка оборудования на системе горячего водоснабжения в подвале дома.	кран шаровый 15- 1 штука резьба короткая 15 – 1 штука
август 2018 г.	окраска входной двери 2-го подъезда.	эмаль ПФ-115 (1,9 кг) шоколад – 0,5 банки
август 2018 г.	изготовление и установка лавки около 3-го подъезда.	брус 145х36- 4 м.п. труба ВГП 50- 2 м.п. уголок металлический 50х50 – 1 м.п. эмаль ПФ 266 красно-коричневая (1,8кг)– 1 штука
август 2018 г.	окраска конструкций на детской площадке.	эмаль ПФ 115 красная (10 кг)– 2 кг эмаль ПФ 115 желтая (1,8 кг) -1 штука эмаль ПФ 115 зеленая (2,7 кг) -1 штука
сентябрь 2018 г.	частичный ремонт кровли над квартирами № 35,48,49,50,65,66 над площадками	кровельный материал ЛИНОКРОМ ТКП сланец серый- 11,4 рулона

	квартир в 1-м и 4-м подъездах и козырьков над подъездами	битумная мастика №23(3,6 кг)– 0,5 упаковки герметик силиконовый – 1 штука общая площадь 102,6 кв.м. общая длина 25 п.м.
сентябрь 2018 г.	частичный ремонт межпанельных швов	
сентябрь 2018 г.	замена оборудования на системе отопления в квартире №68.	кран Маевского 10мм – 5 штук
сентябрь 2018 г.	частичная замена канализационного трубопровода в подвале дома.	труба наружная 160 3м- 1 штука
октябрь 2018 г.	установка оборудования на системе отопления в подвале дома.	кран шаровый 15- 1 штука
декабрь 2018 г.	остекление окон в 4-м подъезде.	стекло 1250х550 - 2 штуки стекло 1155х450 - 1 штука штапик 1,2 м – 9 штук уголок оконный – 4 штуки
2018 г.	установка лампочек и электрооборудования в местах общего пользования, подвале	лампочки, 60 вт- 21 штука, 10 w—4 штуки, выкл.СП 2кл.-1штука, автоматический выкл. 25А-1штука