

# АКТ по выполненным работам за 2014 г. пр-т Станке Димитрова, д.13а

Дата	Наименование работ	Израсходованный материал/объем выполненных работ
январь 2014г.	произведен ремонт мусороприемников и установлены перила на первых этажах.	Металл толщиной 3мм- 0,2 м2 Ручка дверная-3 штуки Петля дверная-2 штуки Труба профильная 20х20-5 м.п. Арматура -1,5 м.п. Краска -2 кг
март 2014г.	произведена замена узла учета холодного водоснабжения.	Счетчик ХВС фланцевый диаметром 50-1 штука Фильтр фланцевый диаметром 50-1 штука Труба металлическая диаметром 76-0,7 п.м., диаметром 50-0,4 п.м. Фланцы 50-4 штуки Манометр-3 штуки Болты 16х70-24 штуки Гайка 16-24 штуки Кран шаровый 15-1штука Кран трехходовой-3 штуки Задвижка ДУ50-1 штука
март 2014 г.	произведен ремонт мусороприемников первом подъезде.	Металл толщиной 3мм- 0,15 м2 Петля дверная-2 штуки Краска черная -0,2 кг
апрель 2014г.	установлены 2 светильника уличного освещения и 6 энергосберегающих ламп 15W.	
апрель 2014 г.	произведена замена задвижек ГВС и отопления в тепловом узле.	Болты 16-40 штук Гайка 16-40 штук Задвижка ДУ80-2 штуки Задвижка ДУ50-2 штуки Задвижка ДУ40-1 штука Прокладка ДУ50-4 штуки Прокладка ДУ80-4 штуки Прокладка ДУ40-2 штуки Кран трехходовой – 1 штука Манометр – 1 штука
июнь 2014 г.	на техническом этаже были установлены:	13 воздухоотводчиков для автоматического выброса воздуха из систем отопления, 23 шаровых крана( 15), 23 коротких резьбы.
июнь 2014 г.	произведен ремонт парапетов на крыше дома.	Лист оцинкованный 2,5х1,2 - 5 листов
июль 2014г.	частично отремонтирована кровля в районе второго подъезда общей площадью площадью 54 кв.м..	6 рулонов кровельного материала ЛИНОКРОМ ТКП сланец серый.
август 2014 г.	произведена частичная установка спускников на стояки горячего водоснабжения.	Резьба короткая 15 – 5 штук Кран шаровый 15 – 5 штук
август 2014 г.	произведена окраска перил	Краска

		коричневая акриловая – 15 кг. Краска белая акриловая- 5 кг.
сентябрь 2014г.	произведена окраска трубы газопровода на доме.	Краска желтая ПФ 115 ГОСТ – 9,3 кг
сентябрь 2014 г.	произведена частичная установка спускников на стояки горячего и холодного водоснабжения.	Резьба короткая 15 – 12 штук Кран шаровый 15 – 12 штук
октябрь 2014г.	на техническом этаже были <u>установлены</u>	4 воздухоотводчика VALTEC для автоматического выброса воздуха из систем отопления.
ноябрь 2014г.	заложены два приямка с тыльной стороны дома.	Портландцемент М500- 1 мешок Сухая смесь 25 кг- 4 мешка Сухая смесь 50кг- 1 мешок Кирпич силикатный- 40 штук
декабрь 2014 г.	на лестничных клетках в оконные рамы вставлены стекла.	Штапик 1,5м – 16 штук Стекло 113х67- 6 штук Стекло 57х34- 6 штук
декабрь 2014 г.	в тепловом узле были установлены:	Манометр ДМ-05-100М -2 штуки
декабрь 2014 г.	произведена частичная установка спускников на стояки горячего и холодного водоснабжения.	Резьба короткая 15 – 16 штук Кран шаровый 15 – 16 штук Воздухоотводчик - 1 штука
августа 2014г.	произведен частичный ремонт системы ливневой канализации в 1-ом подъезде.	Труба 110х2 м- 1 штука Отвод110х90град.- 1 штука
август 2014г.	произведен частичный ремонт системы ливневой канализации во 2-ом подъезде в районе техэтажа.	Труба 110х2 м- 1 штука Труба 110х21 м- 1 штука Отвод110х90град.- 1 штука Патрубок компенсаторный 110- 1 штука Манжета переходная 110/124- 1 штука Переход 124х110- 1штука Отвод110х45гр. – 1 штука Фум лента RR575- 1 штука
2014 г.	Поверка счетчиков ГВС и отопления	
2014г.	Дератизация и дезинфекция подвала	Средство от блох- 60 упаковок/6 раз, от крыс – 4 упаковки
2014 г.	Установка лампочек в местах общего пользования, подвале, тех.этаже	Лампочки 60 Вт- 193 штуки
май 2014 г.	Окраска бордюров, побелка деревьев	Краска акриловая белая- 5кг Мел-1 упаковка

Директор

ООО «Управляющая компания «Славянская»



А.В. Корнейков