

**Перечень работ по текущему ремонту общего имущества собственников МКД №27 по улице  
Костычева за 2018 г.**

Дата	Наименование работ	Израсходованный материал/объем выполненных работ
январь 2018 г.	замена оборудования на системе холодного водоснабжения в подвале дома.	кран шаровый 25 – 1 штука
апрель 2018 г.	ремонт лавки около 2-го подъезда.	брус 145х36- 4 м.п.
апрель 2018 г.	остекление окна во 2-м подъезде.	стекло 1250х510- 1 штука стекло 1250х150 - 1 штука
апрель 2018 г.	окраска лавок.	эмаль ПФ-266 красно-коричневая 20 кг - 2 кг
май 2018 г.	окраска бордюров, побелка деревьев	краска акриловая фасадная белая(45кг)- 25 кг, мел МТД-2(30 кг)- 15 кг
август 2018 г.	замена оборудования на системе холодного водоснабжения в подвале дома.	кран шаровый 32 – 1 штука сгон 32 -1 штука муфта 32- 1 штука контрагайка 32- 1 штука
сентябрь 2018 г.	частичный ремонт межпанельных швов	общая длина <b>266</b> п.м.,
сентябрь 2018 г.	остекление окна в 1-м подъезде.	стекло 1250х550 -1 штука стекло 1250х260 -1 штука
сентябрь 2018 г.	ремонт кровли козырьков над подъездами	кровельный материал ЛИНОКРОМ ТКП сланец серый- 1,5 рулона герметик силиконовый – 1 штука общая площадь <b>13,5</b> кв.м.
сентябрь 2018 г.	частичная замена канализационного трубопровода в подвале дома.	тройник 110х110 45 град.- 1 штука заглушка 110 -1 штука манжета переходная 110/124- 1 штука переход чуг./пл. 124х110- 1 штука отвод 110х45 град.- 4 штуки труба 110х2м- 1 штука труба 110-0,5м- 2 штуки
сентябрь 2018 г.	остекление окон в 3-м подъезде.	стекло 1250х500- 2 штуки уголок оконный – 2 штуки
октябрь 2018 г.	замена фанового канализационного трубопровода общего пользования в квартире №15.	труба 50х2м- 1 штука труба 110х1,0м- 1 штука переходник 110х50 – 1 штука манжета 123/110- 1 штука пена монтажная 450 мл - 1 штука ревизия 110- 1 штука труба 50-1м – 1 штука тройник 110х110 45 град. -1 штука тройник 110х50 90 град.- 1 штука колесо 50х50 45 град. - 2 штуки труба 50х0,5м- 1 штука
октябрь 2018 г.	ремонт козырька над входом в подвал между 2-м и 3-м подъездами.	лист оцинкованный 1000х2000мм- 5 штук пиломатериал хвойный обрезной - 0,05 м3 герметик силиконовый – 0,5 штуки
2018 г.	установка лампочек и электрооборудования в местах общего пользования, подвале	лампочки 60 Вт-21 штука, 10W-9 штук, основание светильника НББ- 2 штуки, выключатель СП 1кл.-1 штука, выключатель СП 2кл.-3 штуки, автоматический выкл. 25А-2 штуки